

Na temelju članka 20., stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13.) i članka \_\_. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13), gradonačelnik Grada Đurđevca \_\_. travnja 2014. godine podnosi

## **IZVJEŠĆE** **o provedbi Plana gospodarenja otpadom na** **području Grada Đurđevca u 2013. godini**

### I.

Izvešćem o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Gradu Đurđevcu u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Izvešće) obuhvaćena je provedba utvrđenih mjera i učinkovitost poduzetih mjera u 2013. godini vezanih uz Plan gospodarenja otpadom Grada Đurđevca za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

### II.

Gradsko vijeće Grada Đurđevca donijelo je Plan gospodarenja otpadom Grada Đurđevca za razdoblje do 2015. godine na sjednici održanoj 12. svibnja 2010. godine ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/10.) izrađenog od tvrtke „IPZ Uniprojekt TERRA“ d.o.o.. Izmjene Plana nisu donošene.

Gradonačelnik Grada Đurđevca podnosi godišnja izvješća o izvršenju utvrđenih obaveza i učinkovitosti poduzetih mjera iz Plana kroz godišnja Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca. Izvešće za 2012. godinu podneseno je dana 7. ožujka 2013. godine ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 1/13.).

Na sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine Gradsko vijeće Grada Đurđevca donijelo je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca, a ovo Izvešće je prvo Izvešće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Đurđevca.

### III.

Način sakupljanja, odvoza i postupanja s komunalnim otpadom propisan je Odlukom o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/08. i 1/13.)

Organiziranim odvozom komunalnog otpada obuhvaćen je grad Đurđevac i sva prigradska naselja i to: Severovci, Grkine, Sveta Ana, Budrovac, Čepelovac, Sirova Katalena i Suha Katalena.

Poslove prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja trgovačko društvo „Komunalne usluge Đurđevac“ d.o.o. Đurđevac koje je u pretežitom vlasništvu Grada Đurđevca.

U Gradu Đurđevcu provode se mjere odvojenog sakupljanja otpada na način da su uvedeni zeleni otoci za prikupljanje ambalaže od papira, ambalaže od plastike, staklene ambalaže, ambalaže od metala, baterije, stiropor, opasni otpad od kemijskih

sredstava i elektronički otpad. Na području Grada Đurđevca od 2003. godine na 18 lokacija postavljeni su zeleni otoci sa ukupno 67 kontejnera i to se poslije nije mijenjalo.

U 2013. godini u zelenim otocima skupljeno je:

- papira (15 01 01) → 17,56 tona,
- plastike (15 01 02) → 3,14 tona,
- stakla (15 01 07) → 9,76 tona.

Također se u 2013. godini dva puta organizirano odvezio glomazni otpad i u akcijama je sakupljeno 25,6 t otpada, a bile su i dvije akcije sakupljanja biorazgradivog otpada u kojima je sakupljeno 0,6 tona biorazgradivog otpada.

Otpad se sakuplja u spremnicima zapremine 80 litara, 120 litara, 660 litara, 1100 litara i 5000 litara s time da su 3094 korisnika građani, a 319 korisnika je u privredi.

U 2013. godini na *Odlagalištu komunalnog otpada 'Peski' Đurđevac* ukupno je odloženo 2.307,15 tona mješovitog otpada od čega 1.416,49 tona biorazgradivog otpada, odnosno 61,40 %.

Primarnom reciklažom odvaja se cca 1,8 % u odnosu na količinu otpada odloženu na odlagalištu. Evidencija se vodi kroz prateće listove i očevidnike o tijeku otpada.

Na *Odlagalištu komunalnog otpada 'Peski' Đurđevac* odlaže se i otpad sa područja Općine Kalinovac.

Edukaciju stanovništva provodile su „Komunalne usluge Đurđevac“ d.o.o. Đurđevac putem letaka i na njihovoj Web stranici, a vršena je i prezentacija prigodom Dana planeta Zemlje.

Cijena usluga sakupljanja i odvoza otpada obračunava se po volumenu otpada.

#### IV.

Na području Grada Đurđevca, *odlagalište komunalnog otpada 'Peski' Đurđevac* je legalno odlagalište s *Privremenom dozvolom za sakupljanje i zbrinjavanje neopasnog otpada*, Klasa: UP/I-351-01/13-01/7, Urbroj: 2137/1-06/09-13-12 od 9. listopada 2013. godine, izdanom od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije.

Također postoje i divlja odlagališta na kojima nema odlaganja, a za koje je izrađen plan sanacije i to: Ribnjak (naselje Budrovac), Jaruga (naselje Sirova Katalena), Skres (naselje Čepelovac) i Žuta stijena (naselje Suha Katalena). Za navedene divlje deponije, tvrtka "*Hidroplan*" d.o.o. Zagreb izradila je planove sanacije, koji su uvršteni u Plan gospodarenja otpadom Grada Đurđevca.

Ukupni iznos planiranih rashoda za kompletnu sanaciju *Odlagališta komunalnog otpada 'Peski' Đurđevac* je 21.639.480,00 kn.

Obavljeni su istražni radovi na osnovu kojih je napravljena Studija utjecaja na okoliš, riješeni su imovinsko pravni odnosi, izrađen je Idejni projekt na koji je izdana Lokacijska dozvola, te Glavni projekt na koji je izdana Potvrda glavnog projekta (Klasa: 361-08/09-01/13, Urbroj: 2137/1-06/01-09-9 od 18. prosinca 2009.) i Izvedbeni projekt.

Prema Planu gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije odlagalište u Đurđevcu je proglašeno legalnim odlagalištem do otvaranje RCGO-a uz Koprivnicu i Križevce.

Komunalije d.o.o. Đurđevac kao nositelj investicije izrade potrebne dokumentacije ishodile su Potvrdu glavnog projekta, a kojim je predviđeno u prvoj fazi otvaranje nove kazete za prihvatanje novog komunalnog otpada sa područja Grada Đurđevca i okolnih općina, te sanacija postojećih dogovornih odlagališta. Iako sam naziv ovog projekta prema Potvrdi glavnog projekta u sebi sadrži „za izgradnju odlagališta komunalnog otpada Peski za potrebe sanacije i zatvaranja odlagališta uz nastavak odlaganja do kraja 2018. godine“, Grad Đurđevac pokrenuo je prvu fazu – Etapa 1. koja se odnosi na radove otvaranja nove kazete za prihvatanje novog komunalnog otpada.

Za povećanje kapaciteta odlagališta komunalnog otpada „Peski“ izrađen je Elaborat o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, ishodište je Rješenje o potrebi procjene utjecaja na okoliš od MZOPUG-a kojim nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, zatim Idejni projekt za izdavanje Izmjena i dopuna lokacijske dozvole, Izmjene i dopune glavnog projekta, Izmjene i dopune izvedbenog projekta, ishodište je Izmjena i dopuna lokacijske dozvole i Izmjena i dopuna Potvrde glavnog projekta, Klasa: 361-08/12-01/26, Urbroj: 2137/1-06/104-12-7 od 5. srpnja 2012. godine. Zbog usklađenja sa važećim zakonskim odredbama 13. ožujka 2013. godine ishodište je *Potvrda o promjeni investitora* sa „Komunalija“ d.o.o. Đurđevac na „Komunalne usluge Đurđevac“ d.o.o. Đurđevac, Klasa: 361-08/12-01/03, Urbroj: 2137/1-06/104-13-2.

U veljači 2012. godine Grad Đurđevac je za nositelja realizacije investicije I. faze sanacije odlagališta komunalnog otpada „Peski“ odredio Komunalije d.o.o. Đurđevac (*Zaključak o izmjenama zaključka o određivanju Komunalija d.o.o. za nositelja realizacije investicije I faze sanacije odlagališta komunalnog otpada 'Peski'*, Klasa:351-01/12-1/02, URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-3 od 04. veljače 2013. godine). Nakon provedenog postupka javne nabave Komunalije d.o.o. sklopile su s Zajednicom ponuditelja: Nositelj Bistra d.o.o. Đurđevac i član zajednice: Koming d.o.o. Koprivnica Ugovor za izgradnju u iznosu od 2.979.172,25 kuna bez PDV-a, te Ugovor za uslugu vršenja stručnog i obračunskog nadzora za radove s IPZ Uniprojekt MCF d.o.o. Zagreb na iznos od 68.000,00 kuna bez PDV-a i Ugovor za provođenje projektantskog nadzora u iznosu od 28.000,00 kuna bez PDV-a. U mjesecu prosincu 2012. godine ispostavljena je I. obračunska situacija na iznos od 508.833,80 kuna bez PDV-a.

S datumom 31.12.2013. godine dovršeni su svi radovi na izgradnji odlagališta komunalnog otpada "Peski" za potrebe sanacije i zatvaranja odlagališta uz nastavak odlaganja – Etapa 1 i njegovim dvama aneksima, odnosno:

- radovi na izgradnji odlagališta komunalnog otpada "Peski" za potrebe sanacije i zatvaranja odlagališta uz nastavak odlaganja – Etapa 1 započeli su ublažavanjem pokosa tijela odlagališta 1:3 tako da se dio odležanog otpada presložio i prebacio na samo tijelo odlagališta. Na tijelu odlagališta napravljen je izravnavajući sloj od pijeska na postojećem otpadu, drenažni sloj za plinove, nasip oko tijela odlagališta te su napravljeni svi brtveni slojevi za kazetu (plohu A). Izgrađen je i sabirni bazen za skupljanje procjednih voda sa novog odlagališta volumena 50 m<sup>3</sup>;
- cijela površina odlagališta je ograđena mrežastom ogradom dužine 595,6 m oko ulazno-izlazne zone, te 1275,2 m oko prostora za odlaganje otpada;

- izvršeno je iskolčenje i iskop humusa, posteljica i nasip šljunka na dijelu pristupne ceste oko odlagališta u punom profilu te je nasuto šljunkom oko 30 cm;
- u krugu ulazno-izlazne zone postavljeni su podzemni kablovi za vanjsku rasvjetu i napajanje svih trošila te je izrađen plato za pranje vozila sa separatorom i upojnim drenom;
- za rad osoblja na odlagalištu u ulazno – izlaznoj zoni postavljen je montažni objekt, kontejner kućica kao i vaga za registriranje težine do 30 tona. Porta je spojena na vanjski priključak vode, kanalizacije i električne energije;
- izrađen je drenažni sloj za vode na kazeti, postavljena drenaža i reviziono okno drenaže kao i pristupna cesta na kazetu. Također su izvedeni i pjezometri te ugrađen elektroagregat snage 6,8 kW.

Daljnji radovi koji nisu ugovoreni, a biti će nužni odnose se na izgradnju reciklažnog dvorišta i asfaltiranje puteva, a po otvaranju RGC Piškornica krenut će se u radove na sanaciji odlagališta kroz izgradnju gornjeg brtvenog sloja, te slijede završni radovi na otplinjavanju, ozelenjavanju pokrova tijela odlagališta, te monitoring vode i plinova.

Također je pokrenut postupak još jednih izmjena i dopuna Lokacijske dozvole, odnosno Potvrde glavnog projekta na način da se postojeća dokumentacija razdvoji u faze izgradnje kako bi se za svaku fazu mogla ishoditi Uporabna dozvola i sukladno njoj koristiti izvedeni dio građevine bez da se završi cijela investicija

Do sada su za istražne radove, izradu studija i projekata te izvođenje radova prve etape sanacije utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 4.280.275,81 kuna. Izvori financiranja bili su Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sa 60%, Koprivničko-križevačka županija sukladno svojim programima i proračunu i Grad Đurđevac ostatak.

## V.

Na odlagalištu komunalnog otpada 'Peski' Đurđevac u postupku izgradnje provode se aktivnosti na smanjenju štetnih utjecaja odloženog otpada na okoliš sukladno projektnoj dokumentaciji. Vršena je sustavna deratizacija i dezinsekcija dok se uzorci vode i zraka nisu mogli uzimati zbog tehničkih razloga budući da su se na odlagalištu izvodili radovi.

Odlagalištem komunalnog otpada 'Peski' Đurđevac upravljaju „Komunalne usluge Đurđevac“ d.o.o. Đurđevac.

Količina i sastav komunalnog otpada koji se odlaže prati se putem pratećih listova i očevidnika prema katalogu otpada.

Sekundarne sirovine, odnosno izdvojeni i iskoristivi otpad predaju se ovlaštenom skupljaču *Sirovina trgoprerada d.o.o. Bjelovar*.

## VI.

Podaci o gospodarenju otpadom dostavljaju se u registar onečišćenja okoliša jedanput godišnje, a dostavljaju ih „Komunalne usluge Đurđevac“ d.o.o. Đurđevac.

## VII.

Za realizaciju plana gospodarenja otpadom po godinama utrošena su sljedeća sredstva:

- Za sanaciju divljih odlagališta za koje nije izrađen Plan sanacije, na temelju nadzora komunalnog redara, sanirano je svake godine jedno divlje odlagalište i to:
  - 2010. godina → 25.534,80 kuna,
  - 2011. godina → 12.572,94 kuna,
  - 2012. godina → 22.089,96 kuna,
  - 2013. godina → 10.725,00 kuna.
  
- Za sanaciju Odlagališta komunalnog otpada "Peski":
  - od 2005. godine do 2010. godine → 821.320,94 kuna,
  - 2011. godina → 48.400,00 kuna,
  - 2012. godina → 664.555,20 kuna,
  - 2013. godina → 2.745.999,67 kuna.

## VIII.

Na temelju Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Peski“ ("Službene novine Grada Đurđevca", broj: 9/10. i 1/13. – izmjene i dopune) Grad Đurđevac proveo je procjenu nekretnina vezanu uz isplatu Naknada za umanjenu tržišnu vrijednost vlasnicima nekretnina u zoni (500 metara) odlagališta komunalnog otpada „Peski“:

- Rok za podnošenje zahtjeva bio je do 31. prosinca 2013. godine.
- Na osnovu projekta sanacije deponije, geodetske snimke i gradske Odluke, pravo na isplatu umanjene tržišne vrijednosti imaju vlasnici nekretnina na 63 katastarske čestice.
- Do kraja 2013. godine podneseno je 47 zahtjeva:
  - **6** zahtjeva je odbijeno jer objekti na česticama nisu bili u zoni od 500 m;
  - preostalih **41** zahtjeva je dato na procjenu i s vlasnicima su potpisani ugovori za isplatu novčanih sredstava za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine, sukladno kojima je Grad dužan vlasnicima isplatiti sveukupno **1.741.355,31** kuna u roku od pet godina.

## IX.

U 2014. godini u Proračunu Grada Đurđevca planiraju se osigurati sredstva za sufinanciranje izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, povećanja broja zelenih otoka kao i za sanaciju dijela divljih deponija sukladno Planu sanacije.

X.

Gradonačelnik Grada Đurđevca izvješće podnosi Gradskom vijeću Grada Đurđevca na usvajanje.

XI.

Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“

KLASA:

URBROJ:

Đurđevac, \_\_. travnja 2014. godine

**Gradonačelnik:**  
**Željko Lacković, dipl.iur.**